

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2024 году в рамках государственной программы
Новосибирской области «Управление финансами
в Новосибирской области», по состоянию
на «10» июля 2024 г.

1. Наименование Проекта: «Пока память жива»

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование: Бажинский сельсовет Маслянинского района Новосибирской области

Населенный пункт : село Бажинск, Советская, 1

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	1 919 821,00	1 919 821,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	1 429 321,00	1 429 321,00
2.1	средства Субсидии	1 429 321,00	1 429 321,00
2.2	средства бюджета поселения	315 500	315 500
2.3	инициативные платежи, всего:	152 000	152 000
2.3.1	денежные средства граждан	152 000	152 000
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	23 000	23 000
3.1	вклад жителей поселения	0	0
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	23 000	23 000

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

МУП Бажинское провела работы по выкапыванию и уборки травы на территории кладбища.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта 01.05.2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию 26.06.2024г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Бажинского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Панюшкин Юрий Федерович
Ф.И.О. (при наличии)


(подпись)

Руководитель инициативной группы

Губарева Ольга Николаевна
Ф.И.О. (при наличии)


(подпись)

Дата 10.07.2024